


Phase 6: Stahlbetonarbeiten Aufbauten und Ausbau											
Zeit / Dauer der Arbeiten	Dezember 2011 bis April 2012										
	21 Wochen Woche 130 bis 150										
2010	2011 2012										
Jun Juli Aug Sep Okt Nov Dez	Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun										
Randbedingungen und umgebende Projekte	Es gelten ab dieser Phase die ‚normalen Randbedingen‘, die in dieser Unterlage zu Beginn beschrieben sind.										
	Archäologie Abschlussbericht										
	Altlasten										
Geplante Bauarbeiten TU											
Werkleitungen	- Erstellen sämtlicher Erschliessungsleitungen										
Baugrube	- Fertigstellen der Hinterfüllungsarbeiten - Instandsetzen Terrain um das Parkhaus										
Stahl- und Stahlbeton	- Schliessen der letzten Aushuböffnung - Krandemontage - Fertigstellungsarbeiten im und um das Parkhaus										
Ausbau	- Fertigstellung Rohbau - Ausbau 1 und 2 - Installationen Gebäudetechnik - Betriebseinrichtungen - Umgebungsarbeiten										
Erschliessungen	<table border="0"> <tr> <td>Feuerwehr</td> <td>- über bestehenden Zugang Bernhard-Theater ab Uto-Quai - über Schillerstrasse - Notausgänge uneingeschränkt nutzbar</td> </tr> <tr> <td>Fussgänger</td> <td>- um Bauabschränkungen und über Provisorien Opernhaus und NZZ-Gebäude</td> </tr> <tr> <td>Anlieferung NZZ-Gebäude</td> <td>- über Schillerstrasse</td> </tr> <tr> <td>Zugang Opernhaus</td> <td>- über Provisorium Opernhaus - Gastroanlieferung Belcanto ab Zufahrt Uto-Quai bis vor Bernhardtheater möglich</td> </tr> <tr> <td>Sonstiges</td> <td>- Sechseläuten 2012 findet auf dem neuen, provisorisch geschütteten Sechseläutenplatz statt</td> </tr> </table>	Feuerwehr	- über bestehenden Zugang Bernhard-Theater ab Uto-Quai - über Schillerstrasse - Notausgänge uneingeschränkt nutzbar	Fussgänger	- um Bauabschränkungen und über Provisorien Opernhaus und NZZ-Gebäude	Anlieferung NZZ-Gebäude	- über Schillerstrasse	Zugang Opernhaus	- über Provisorium Opernhaus - Gastroanlieferung Belcanto ab Zufahrt Uto-Quai bis vor Bernhardtheater möglich	Sonstiges	- Sechseläuten 2012 findet auf dem neuen, provisorisch geschütteten Sechseläutenplatz statt
Feuerwehr	- über bestehenden Zugang Bernhard-Theater ab Uto-Quai - über Schillerstrasse - Notausgänge uneingeschränkt nutzbar										
Fussgänger	- um Bauabschränkungen und über Provisorien Opernhaus und NZZ-Gebäude										
Anlieferung NZZ-Gebäude	- über Schillerstrasse										
Zugang Opernhaus	- über Provisorium Opernhaus - Gastroanlieferung Belcanto ab Zufahrt Uto-Quai bis vor Bernhardtheater möglich										
Sonstiges	- Sechseläuten 2012 findet auf dem neuen, provisorisch geschütteten Sechseläutenplatz statt										
Legende der Verkehrsflüsse 											
Zielsetzung der Phase	<ul style="list-style-type: none"> - Gebäudetechnik geprüft und in Betrieb - Ausbauarbeiten sind fertig gestellt - Betriebseinrichtungen installiert, getestet und in Betrieb - Umgebungsarbeiten bis zur geforderten Schnittstelle ausgeführt - Provisorien in Absprache mit dem Projekt Platzgestaltung zurück gebaut 										