


<b>Phase 4: Aushub und Stahlbetonarbeiten Bodenplatte Wände</b>											
<b>Zeit / Dauer der Arbeiten</b>	Februar bis Mai 2011										
	17 Wochen <span style="float: right;">Woche 87 bis 103</span>										
2010	2011 <span style="float: right;">2012</span>										
Jun Juli Aug Sep Okt Nov Dez	Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun										
<b>Randbedingungen und umgebende Projekte</b>	Es gelten ab dieser Phase die ‚normalen Randbedingen‘, die in dieser Unterlage zu Beginn beschrieben sind.										
	Archäologie <span style="float: right;">Begleitung der Aushubarbeiten</span>										
	Altlasten <span style="float: right;">gemäss Entsorgungskonzept TU</span>										
<b>Geplante Bauarbeiten TU</b>											
<b>Werkleitungen</b>	-										
<b>Baugrube</b>	- Aushubarbeiten unter Parkhaus-Decke 1. UG - Wasserhaltung in Betrieb - Spriessplatte Baugrubensohle - Baugrube Rampe und Trafo / Anbindung NZZ										
<b>Stahl- und Stahlbeton</b>	- Erstellen Betonarbeiten, Bodenplatte, Wände und Decke 2.UG - Erstellen Rampe und Trafo										
<b>Erschliessungen</b>	<table border="0"> <tr> <td>Feuerwehr</td> <td>- über bestehenden Zugang Bernhard-Theater ab Uto-Quai                              - über Schillerstrasse                              - Notausgänge uneingeschränkt nutzbar</td> </tr> <tr> <td>Fussgänger</td> <td>- um Bauabschrankungen und über Provisorien Opernhaus und NZZ-Gebäude</td> </tr> <tr> <td>Anlieferung NZZ-Gebäude</td> <td>- über Schillerstrasse</td> </tr> <tr> <td>Zugang Opernhaus</td> <td>- über Provisorium Opernhaus                              - Gastroanlieferung Belcanto ab Zufahrt Uto-Quai bis vor Bernhardtheater möglich</td> </tr> <tr> <td>Sonstiges</td> <td>- Sechseläuten im April 2011 findet auf reduzierter Fläche auf dem Sechseläutenplatz statt</td> </tr> </table>	Feuerwehr	- über bestehenden Zugang Bernhard-Theater ab Uto-Quai - über Schillerstrasse - Notausgänge uneingeschränkt nutzbar	Fussgänger	- um Bauabschrankungen und über Provisorien Opernhaus und NZZ-Gebäude	Anlieferung NZZ-Gebäude	- über Schillerstrasse	Zugang Opernhaus	- über Provisorium Opernhaus - Gastroanlieferung Belcanto ab Zufahrt Uto-Quai bis vor Bernhardtheater möglich	Sonstiges	- Sechseläuten im April 2011 findet auf reduzierter Fläche auf dem Sechseläutenplatz statt
Feuerwehr	- über bestehenden Zugang Bernhard-Theater ab Uto-Quai - über Schillerstrasse - Notausgänge uneingeschränkt nutzbar										
Fussgänger	- um Bauabschrankungen und über Provisorien Opernhaus und NZZ-Gebäude										
Anlieferung NZZ-Gebäude	- über Schillerstrasse										
Zugang Opernhaus	- über Provisorium Opernhaus - Gastroanlieferung Belcanto ab Zufahrt Uto-Quai bis vor Bernhardtheater möglich										
Sonstiges	- Sechseläuten im April 2011 findet auf reduzierter Fläche auf dem Sechseläutenplatz statt										
Legende der Verkehrsflüsse 											
<b>Zielsetzung der Phase</b>	- Aushubarbeiten abgeschlossen - Bodenplatte fertig gestellt										